ANEXO VII

EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA GRÁFICA VERTICAL DO PÓLO TURÍSTICO COSTA DOS ARRECIFES – PRODETUR I

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	TOTAIS	%
1.		**SUPORTES METÁLICOS**								
1.1		Fornecimento e implantação de Pórtico Metálico 15 a 17m de vão, treliçado, com coluna metálica tubular								
1.2		Fornecimento e implantação de Semi-pórtico Metálico (vão x altura) 4,90m x 7,50m, treliçado, com coluna metálica tubular								
1.3		Fornecimento e implantação de Semi-pórtico Especial, Metálico (vão x altura) 3,50m x 7,50m								
2.		**PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA**								
2.1		Confecção e implantação de placa de sinalização viária tipo 1, com aplicação de Película Retro Refletiva – (TIPO X-NBR 14644 - ABNT 2007).								
2.2		Confecção e implantação de placa de sinalização viária tipo 2, com aplicação de Película Retro Refletiva – (TIPO X-NBR 14644 - ABNT 2007).								
2.3		Fornecimento e implantação de placa de sinalização viária tipo 3, com aplicação de Película Retro Refletiva – (TIPO X-NBR 14644 - ABNT 2007).								
2.4		Fornecimento e implantação de placa de sinalização viária tipo 4, com aplicação de Película Retro Refletiva – (TIPO X-NBR 14644 - ABNT 2007).								
2.5		Impressão de imagem (3,00 x 1,50m) em sistema piezoelétrico em vinil adesivo tipo 3M D500 CAST, ou similar, com tinta vinílica e verniz "UV" adesivado na chapa.								

ANEXO VII

EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA GRÁFICA VERTICAL DO PÓLO TURÍSTICO COSTA DOS ARRECIFES – PRODETUR I

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	TOTAIS	%
3.		**PLACAS INTERPRETATIVAS**								
3.1		Fornecimento e implantação de placa Interpretativa Tipo 1, confeccionada em chapa de aço nº 16, tratada, tamanho 2,00 x 1,00m, afixada em suporte metálico.								
3.2		Fornecimento e implantação de placa Interpretativa Tipo 2, confeccionada em chapa galvanizada nº 16, tamanho 1,00 x 1,00m. Suporte simples em madeira de Lei.								
3.3		Fornecimento e implantação de placa Interpretativa Tipo 3, confeccionada em chapa alumínio de 2mm, tamanho 0,70 x 0,70m. Suporte simples em madeira de Lei com seção mínima de 7,50 x 7,50 cm.								
3.4		Fornecimento e implantação de placa Interpretativa Tipo 4, confeccionada em vidro temperado de 8mm, esmerilhado, tamanho 2,00 x 1,00m, com quatro furos.								
		TOTAIS MENSAIS (R$)								
		PERCENTUAIS MENSAIS (%)								
		TOTAIS MENSAIS ACUMULADOS (R$)								